

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

POŚWIADCZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZADANIA

Informuję, że "Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. - Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek" z siedzibą ul. Rekinowa 27/2; 85-435 Bydgoszcz zostało wybrane na wykonawcę zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz”.

Elementy dokumentacji projektowej:

1. Branża drogowa
 - a) Projekt budowlany
 - b) Projekt wykonawczy
 - c) Szczegółowe specyfikacje techniczne
 - d) Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy,
 - e) Projekt stałej organizacji ruchu
 - f) Projekt czasowej organizacji ruchu
 - g) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji,
2. *Badania geotechniczne podłoża gruntowego*
3. *Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodno-prawnego*
4. *Geodezyjne podziały nieruchomości (pod ZRID)*
5. *Procedura administracyjna: zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID)- uzyskanie prawomocnej decyzji*

Informacje ogólne:

1. Termin wykonania: **15.06.2015r. – 01.04.2016r.**
2. Kwota umowna brutto: **49 200,00 zł brutto.**
3. Parametry techniczne drogi powiatowej:
 - klasa funkcjonalno-techniczna: „Z”
4. Długość projektowanej drogi rowerowej: **1,6km**
5. Projektowane elementy:
 - Droga rowerowa szer. 2,0m
 - Pobocze gruntowe: 1,0m
 - Zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyżowania na drogi boczne
 - Umocnienie skarpy płytami ażurowymi/biowłókniną
 - Odwodnienie- powierzchniowe - rowy przydrożne.
6. Nawierzchnia:
 - Zjazdy indywidualne: nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm
 - Zjazdy publiczne, drogi boczne: nawierzchnia bitumiczna
 - Droga dla rowerów: nawierzchnia bitumiczna.

Elementy projektowane:

1. Roboty przygotowawcze: usunięcie humusu, rozbiórka elementów dróg;
2. Usunięcie drzew i krzewów
3. Roboty ziemne: wykopy, nasypy
4. Koryta pod elementy konstrukcyjne
5. Elementy ulic: krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe,

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

6. Podbudowy
7. Nawierzchnie poszczególnych elementów
8. Regulacja wysokościowa urządzeń obcych,
9. Sadzenie drzew liściastych i krzewów
10. Plantowanie skarp, humusowanie z obsianiem trawą.
11. Oznakowanie pionowe i poziome.

Opracowania projektowe zostały wykonane należycie i uzyskały wymagane uzgodnienia, co pozwoliło na ich odebranie Zamawiającemu i wydanie pozytywnej oceny Jednostce Projektowej,

Umowa obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Powyższą opinię wydano na prośbę Jednostki Projektowej.

Bydgoszcz, dnia 09.06.2016

Dyrektor Wydziału

Roman Mager